

1118/2025

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 462/2025 - MZ zo dňa 16.12.2025

K bodu: Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákonných povinností mesta v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra.

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 21.04.2026

I.

Mestské zastupiteľstvo

u k l a d á

vedúcemu Strediska mestských služieb

predložiť harmonogram údržby resp. rekonštrukcie mostných objektov v správe mesta a harmonogram prehliadok mostov v správe mesta na rok 2026.

T: na najbližšie MZ

II.

Plnenie:

Stredisko mestských služieb- správca miestnych ciest, vykonáva iba údržbu mostných objektov, ktoré sú v správe mesta Nitra. Harmonogram údržby je súčasťou uznesenia.

Uznesenie sa plní, zostáva v platnosti.

Spracoval:

Mgr. Juraj Ondráš

vedúci Strediska mestských služieb



Mgr. Juraj Ondráš

vedúci

Strediska mestských služieb

V Nitre, dňa 25. 03. 2026

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Oporná priuľ. Jánika Kráľa	Geodetická sledovanie vodovodného potrubia opory	Trvalý relatívny posun cca 7 cm (A-108 - IV)	Vysoká	Odhadnute, priebežne	Monitoring	Periodická kontrola
Spodná stavba – opory a piliere	Význenie uložkových pruhov, odstránenie sútin a odpadů	Znečistenie a zadržiavanie vody (B-1-305 - IV) Izolácie napichávanie a prepískovanie korózie výstuže (B-4-311, 711 - IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Bežná údržba	Štvrťročne Za ročne
Spodná stavba – piliere	Odstáranie napichávaného betónu, ošetrovanie výstuže a reprofiliácia	Odlamovanie betónu a korózia výstuže (C-a-312, 702, 711 - IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Ročne
Nosná konštrukcia	Sanácia odlamovaného betónu s ošetrovaním výstuže, ochranný náter	Porušenie mostného zvršku vrátane novej hydroizolácie (D-c-831, 854 - V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia žb NK	Ročne
Mostný zvršok	Rekonštrukcia prerozťahovanej oblasti a nová prerozťahová doska	Význenie hydroizolácie a pokles prechodových oblastí (E-c-831, 854 - V)	KRITICKÁ	Do 1 roka	Komplexná rekonštrukcia	Ročne
Prerozťahov. oblasti	Ošetrovanie nových mostných záverov a utuženie dilatácií	Rozsiahle zatekanie cez MZ (F-c-1008 - IV)	KRITICKÁ	Do 1 roka	Rekonštrukcia prechodovej oblasti	Ročne
Mostné závery	Výmena výstuže za oboma oporami (D-a-854 - V)	Korózia, zatekanie vedľa odvodňovačov (G-a-1108, 1109 - IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Výmena MZ	Polročne
Odvodnenie	Obnova poškodených odvodňovačov a predĺženie rúrky	Zvlášť trhlina a poškodenie ochrannej vrstvy (E-c-322, 342 - III)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Rekonštrukcia odvodnenia	Ročne
Ložiskové stienky	Obnova náteru, oprava deformácií	Korózia a poškodenie nárazom (H-a-1203, 1103 - III)	Stredná	Do 1 roka	Sanácia betónu	Ročne
Zábradlie	Výzva správcovi IS na opravu poškodených záverov a chráničiek	Korózia a porušenie záverov a chráničiek	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	Ročne
Cudlé zariadenia – potrubie			Vysoká	Do 3 mesiacov	Opätrenie správcu siete	Ročne

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Časť mosta	Popis činnosti	MOST ČEZ NIEKTO INTRÁVA MŇESTVEJ ULICI				
Časť most	Vypracovanie projektu komplexnej sanácie a rekonštrukcie	Dôvod				
Zábradlie – oprava 4	Oliamitit provizórne zabezpečenie zábradlia a uzavenie chodníka	Život ohrožujúca požiarová – vychýlenie až 6 cm (por. 35)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Projektová príprava – Zahnuté NK, ložiská, MZ, zvršok	Periodická kontrola
Zábradlie – oprava 4	Komplexná výmena betónového zábradlia a uzavenie chodníka	Oddelenie od krádlia, rozpad betónu, korózia výstuže	KRITICKÁ – HAVARII/Oliamitit (do 7 dní)	Oliamitit (do 7 dní)	Hlavné opatrenie	
Vodovod – nosná konštrukcia	Oprava alebo zosilnenie poškodeného uložkového vodovodu	Prôchodenie novej konštrukcie vedenia (por. 39)	Veľmi vysoká	Do 1 mesiaca	Rekonštrukcia bezpečnostného prvku	Význenie do opravy
Ložiská – oprava 1 a 4	Reparácia výstuže a výstuže uložkových ložísk	Korózia a možné zablokovanie ložísk (por. 27)	Veľmi vysoká	Do 3 mesiacov	Oprava cudlého zariadenia	Význenie do opravy
Uložky práh – oprava 4	Sanácia prasklín (d-5 mm), kontrola funkcie ložísk	Prasklina šírky 4-5 mm (por. 8)	Veľmi vysoká	Do 6 mesiacov	Repas / výmena ložísk	Polročne
Nosná konštrukcia – dilatácie	Reprofiliácia betónu, pasivácia výstuže	Rozpad betónu a korózia výstuže (por. 14, 15)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Polročne
Mostné závery	Oprava a utuženie mostných záverov	Zatekanie na spodnú stavbu (por. 29)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Ročne
Mostný zvršok	Oprava výtlkov a trhlín na vozovke a chodníkoch	Výtlky STS VI (por. 19), netesná štrý (Z1)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava / výmena MZ	Polročne
Odvodnenie	Význenie a prepískovanie odvodňovačov a potrubí	Zanesenie a korózia (por. 30-33)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava povrchu	Ročne
Odvodňovací systém	Výmena skorodovaných prvkov odvodňovacieho systému	Korózia potrubí (por. 33)	Stredná	Do 3 mesiacov	Oprava povrchu	Ročne
Spodná stavba – opory a piliere	Reprofiliácia poškodených betónových častí	Rozpad betónu, grafity, výtlky štrmy (časť B)	Stredná	Do 1 roka	Bežná údržba	2x ročne
Dielo mosta	Odstáranie vegetácie, súprava a doplnenie lomového kameňa	Nehľadná vegetácia a poškodenie spavenia (I)	Stredná	Do 1 roka	Čiastočná rekonštrukcia	Ročne
			Nízka	Do 1 roka	Sanácia žb prvkov	Ročne
					Bežná údržba	Za ročne

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Časť mosta	Popis činnosti	LÁVKA ČEZ NIEKTO INTRÁVA JESSEKÉHO ULICI				
Spodná stavba – opory a piliere	Stabilizácia uložkových pruhov	Praskliny <3 cm a posun ľubohého práhu, znížená stabilita (B-c-422 - V)	Priorita	Do 6 mesiacov	Rekonštrukcia spodnej stavby	Periodická kontrola
Spodná stavba – opory	Rekonštrukcia opôr (zosilnenie / presbudovanie muriva)	Vypuknutie prasklín sanačnou hmotou, doplnenie mality v murive	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Sanácia muriva	Štvrťročne do realizácie
Spodná stavba – ličtiné práhy	Význenie uložkových pruhov od odpadů a sútin	Zadržiavanie vody, zhoršenie funkcie ložísk (B-1-305 - IV)	Vysoká	Oliamitit	Bežná údržba	Za ročne
Spodná stavba – ličtiné práhy	Sanácia odlamovaného betónu, ošetrovanie výstuže a reprofiliácia	Odlamovanie betónu, obnaženie a korodujúca výstuž (C-a-312, 702, 711 - V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Komplexná sanácia žb NK	1x ročne
Spodná stavba – ličtiné práhy	Oprava rozpadu betónu v mieste prestavu potrubia	Rozpad betónu (C-a-315 - V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Spodná stavba – ličtiné práhy	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane novej hydroizolácie	Porušenie hydroizolácie, zatekanie (D-c-831 - V)	KRITICKÁ	Do 1 roka	Komplexná rekonštrukcia zvršku	1x ročne
Spodná stavba – ličtiné práhy	Výmena výstuže a výstuže uložkových ložísk, ošetrovanie výstuže	Rozpad betónu a korózia výstuže (D-c-315, 702 - IV)	Vysoká	Do 1 roka	Sanácia žb prvkov	1x ročne
Spodná stavba – ličtiné práhy	Oprava všetkých ložísk a zabezpečenie funkčnosti uloženia	Korózia a znečistenie s vplyvom na funkciu (E-a-912 - V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Výmena ložísk	1x ročne
Spodná stavba – ličtiné práhy	Oprava oceľových prvkov v dilatácii a opatrenia proti zatekaniu	Prôchodenie PIVO a zatekanie (F-c-1002, 1008 - IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava MZ	1x ročne
Spodná stavba – ličtiné práhy	Obnova náteru a izolácia opravy korózie	Poškodenie PIVO a korózia (H-a-1201, 1202 - III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	Za polročne
Spodná stavba – ličtiné práhy	Výzva správcovi siete na opravu poškodených úchytkov a chráničiek	Korózia a poškodenie upravení	Stredná	Do 6 mesiacov	Opätrenie správcu siete	1x ročne

Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Časť mosta	Popis činnosti	LÁVKA NAD ŽELEZNIČNOU STANICOU V NITRE				
Spodná stavba – žb opora	Význenie povrchu, reprofiliácia lavern, aplikácia ochranného náteru	Inkrustácie, laverny a zatekanie na opore (B - III/IV)	Priorita	Do 6 mesiacov	Sanácia betónu	Periodická kontrola
Spodná stavba – žb opora	Ošetrovanie ličtiného korózie a obnova ochranného náteru	Posudkové trhliny <10 mm (B-c-322 - III)	Stredná	Do 6 mesiacov	Sanácia trhlín	1x ročne
Spodná stavba – oceľová opora – spodná hrana	Monitoring prírodných trhlín a lokálne ošetrovanie	Povrchová korózia menšieho rozsahu (C-a-521 - III)	Nízka	Do 1 roka	Údržba oceľových konštrukcií	1x ročne
Spodná stavba – oceľová opora – spodná hrana	Odstáranie korózie, obnova náteru a oprava podlažia ložísk	Prírodné trhliny <0,4 mm (C-b-323 - IV)	Stredná	Do 1 roka	Monitoring / izolácia sanácia	1x ročne
Spodná stavba – oceľová opora – spodná hrana	Význenie upchatého ríjolu a provizórna údržba hrana proti dobytku	Korózia prvkov uloženia a nedostatočné podlažie (E - IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia uloženia	1x ročne
Spodná stavba – oceľová opora – spodná hrana	Doplnenie odvodnenia (G - III)	Nefunkčné odvodnenie (G - III)	Stredná	Oliamitit, následne priebežne	Bežná údržba	Za ročne
Spodná stavba – oceľová opora – spodná hrana	Doplnenie prvků na odstránenie mestery cca 5 cm	Bezpečnostný nedostatok (časť H - I)	Stredná	Do 3 mesiacov	Technické opatrenie	1x ročne



Objekt / časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
Spodná stavba – záväzná stĺpniky	Odstrepenie prachu, znečistenia, odistenie, ložiská trhlín epoxidovou živcou	Zatekanie, inkrustácie, trhliny <0,6 mm	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava	Odhadovaná periodičita kontroly
Úložný prah – opora pri Willesonovom nábreží	Výštieňenie prahu a žlabku, odstránenie vody, zabránenie vonkaniu vody	Znečistenie, zadržávanie vody, voda pri kovaní tiahel	Vysoká	Do 3 mesiacov	Údržba	1x ročne
Odvodnenie mosta	Oprava odvodňovacích rúrok tak, aby voda nestekala na uličný prah	Nevhodné umiestnenie odvodňovacích rúrok	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná úprava	1x ročne
Kridlá opôr	Ložiská trhlín, odstránenie graffiti, skladovanie vývože trhlín	Zošík trhlín s inkrustáciami <0,3 mm	Stredná	Do 12 mesiacov	Oprava	1x ročne
Medzistĺpnikový pilier	Odstrepenie korózie, obnova ochranného náteru	Trhliny, graffiti	Stredná	Do 12 mesiacov	Oprava + monitoring	1x ročne
Oceľová nosná konštrukcia	Impregnácia, prípadná výmena poškodených prvkov	Odlupovanie náteru, povrchová korózia, korózia zvarov	Vysoká	Do 6 mesiacov	Profiloximová ochrana	1x ročne
Leťská	Kontrola rozmietania ložísk podľa projektovej dokumentácie	Ložiská biologická degradácia dreva	Stredná	Do 12 mesiacov	Údržba / výmena	1x ročne
Mostná závera	Výštieňenie, odstránenie príčin zatekania, pravidelná údržba	Nutné overenie súladu s PD	Nízka	Do 3 mesiacov	Kontrola	1x ročne
Olielie mosta	Výštieňenie príslužnosti pod mostom	Znečistenie pod mostom	Nízka	Do 3 mesiacov	Údržba / oprava	2x ročne
						1x ročne

Objekt / časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
Spodná stavba – opory	Kontrolná úprava detailu napojenia, vyčistenie opôr od zmliek zatekania	Lokálne zatekanie v mieste pripojenia oblúku na mostovku	Stredná	Do 6 mesiacov	Stavebná úprava / oprava	Odhadovaná periodičita kontroly
Odvodnenie mosta – odvodňovacie	Výštieňenie odvodňovacích a zavedenie pravidelnej údržby	Znečistenie odvodňovacích sútlami, obmedzená funkčnosť	Vysoká	Do 3 mesiacov	Údržba	1x ročne
Kridlá opôr	Oprava spevnenia svahov a úprava systému odvodnenia tak, aby voda nevyúsťovala do miesta poruchy	Trhlina a erózia v spevnení, nevhodné vyčistenie vody	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná oprava	1x ročne

Objekt / časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
Kridlá opôr	Sledovanie poruchy, vyplnenie praskliny sarnačnou hmotou, prípadná stabilizácia	Odtiahnutie a vodorovný posun kridiel (4-6 cm), prasklina	Vysoká	Očakávané / Do 3 mesiacov	Sanácia / monitoring	2x ročne
Spodná stavba – opory	Reprofilácia opôr, spevnenie korpy nosnej opory	Erózia betónu v spodnej časti, rziho podmyvanie	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná oprava	1x ročne
Oporná konštrukcia	Oprava NK, odistenie a očistenie výstuže, reprofiliácia betónu	Odlamovanie betónu, obnaženie a skorodovaná výstuž	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
ostny zväzok	Komplexná rekonštrukcia mostného zväzku vrátane hydroizolácie	Porušená hydroizolácia, trhliny, vypieranie, poškodenie prechodovej oblasti	Vysoká	Do 12 mesiacov	Rekonštrukcia	Prí hlbšej prehliadke
ložisko NK	Výštieňenie ložísk, vyplnenie prúžnym materiálom, úprava ložiska	Odlupovanie náteru, korózia	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná úprava	Prí hlbšej prehliadke
štruktúra	Odvodnenie náteru (PKO)	Odlupovanie náteru, rozpad betónu, viškové škvrny	Stredná	Do 12 mesiacov	Profiloximová ochrana	1x ročne
prahy a kridlá – povrch	Výštieňenie, vypravenie povrchu, aplikácia ochranného náteru	Nezhodný aktuálny stav betónu a výstuže, potreba aktualizácie zaťažiteľnosti	Stredná	Do 12 mesiacov	Sanácia povrchu	1x ročne
ignostília mosta	Výkonanie diagnostiky NK, kontrola prístupov a aktualizácia prepočtu zaťažiteľnosti		Vysoká	Do 6 mesiacov	Diagnostika / statické posúdenie	Podľa potreby po diagnostike

Objekt / časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
štruktúra	Monitorovanie posunu kridiel a prípadná stabilizácia	Trvalý relatívny posun kridiel (4-109 - V)	KRITICKÁ	Očakávané / Do 3 mesiacov	Monitoring / statické opatrenia	Periodičita kontroly
štruktúra	Vyplnenie prasklín sarnačnou hmotou, zabránenie pronikaniu vody	Praskliny a odchlbenutie kridiel (4-327 - V)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Sanácia trhlín	1x štvrťročne
štruktúra	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia a doplnenie výstuže	Odlamovanie betónu s obnaženou výstužou (C-a-312, 702 - V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
ostny zväzok	Očistenie štruktúry epoxidovou živcou, odstránenie inkrustácií a výtvorov	Fouling trhlín, inkrustácie, kaverny (IV-V)	Vysoká	Do 1 roka	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne
ehodová oblasť	Rekonštrukcia vozovky vrátane obnovy hydroizolácie	Zmenenie trhlín, porušenie hydroizolácie (D-c-831 - V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Rekonštrukcia	1x ročne
žiská / ložiska NK	Vybúvanie novej prechodovej dosky	Degradácia napojenia most – komunikácia	Stredná	Do 3 mesiacov	Úprava uštieňenia	1x ročne
bradlá	Odstrepenie zablokovaní, vyčistenie a vyplnenie škry prúžnym materiálom	Obmedzenie voľného pohybu NK (E-c-906 - IV)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	1x ročne
opory a kridlá	Oprava deformácií, obnova náteru, riešenie dilatácií zábradlia	Korózia a deformácia výhyvom posunu kridiel (III)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	1x ročne
interiérová stena	Očistenie povrchov, aplikácia ochranného náteru	Znečistenie, inkrustácie (III-IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Oprava cudzieho zariadenia	1x ročne
	Oprava a zabezpečenie uchýpenia káblových vedení a chráničiek	Korózia chráničiek a poškodené úpevnenie	Stredná	Do 6 mesiacov		

Objekt / časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
štruktúra	Monitorovanie posunu kridiel a prípadná stabilizácia	Trvalý relatívny posun kridiel (4-109 - V)	KRITICKÁ	Očakávané / Do 3 mesiacov	Monitoring / statické opatrenia	Periodičita kontroly
štruktúra	Vyplnenie prasklín sarnačnou hmotou, zabránenie pronikaniu vody	Praskliny a odchlbenutie kridiel (4-327 - V)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Sanácia trhlín	1x štvrťročne
štruktúra	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia a doplnenie výstuže	Odlamovanie betónu s obnaženou výstužou (C-a-312, 702 - V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
ostny zväzok	Očistenie štruktúry epoxidovou živcou, odstránenie inkrustácií a výtvorov	Fouling trhlín, inkrustácie, kaverny (IV-V)	Vysoká	Do 1 roka	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne
ehodová oblasť	Rekonštrukcia vozovky vrátane obnovy hydroizolácie	Zmenenie trhlín, porušenie hydroizolácie (D-c-831 - V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Rekonštrukcia	1x ročne
žiská / ložiska NK	Vybúvanie novej prechodovej dosky	Degradácia napojenia most – komunikácia	Stredná	Do 3 mesiacov	Úprava uštieňenia	1x ročne
bradlá	Odstrepenie zablokovaní, vyčistenie a vyplnenie škry prúžnym materiálom	Obmedzenie voľného pohybu NK (E-c-906 - IV)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	1x ročne
opory a kridlá	Oprava deformácií, obnova náteru, riešenie dilatácií zábradlia	Korózia a deformácia výhyvom posunu kridiel (III)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	1x ročne
interiérová stena	Očistenie povrchov, aplikácia ochranného náteru	Znečistenie, inkrustácie (III-IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Oprava cudzieho zariadenia	1x ročne
	Oprava a zabezpečenie uchýpenia káblových vedení a chráničiek	Korózia chráničiek a poškodené úpevnenie	Stredná	Do 6 mesiacov		

Objekt / časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
štruktúra	Monitorovanie posunu kridiel a prípadná stabilizácia	Trvalý relatívny posun kridiel (4-109 - V)	KRITICKÁ	Očakávané / Do 3 mesiacov	Monitoring / statické opatrenia	Periodičita kontroly
štruktúra	Vyplnenie prasklín sarnačnou hmotou, zabránenie pronikaniu vody	Praskliny a odchlbenutie kridiel (4-327 - V)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Sanácia trhlín	1x štvrťročne
štruktúra	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia a doplnenie výstuže	Odlamovanie betónu s obnaženou výstužou (C-a-312, 702 - V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
ostny zväzok	Očistenie štruktúry epoxidovou živcou, odstránenie inkrustácií a výtvorov	Fouling trhlín, inkrustácie, kaverny (IV-V)	Vysoká	Do 1 roka	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne
ehodová oblasť	Rekonštrukcia vozovky vrátane obnovy hydroizolácie	Zmenenie trhlín, porušenie hydroizolácie (D-c-831 - V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Rekonštrukcia	1x ročne
žiská / ložiska NK	Vybúvanie novej prechodovej dosky	Degradácia napojenia most – komunikácia	Stredná	Do 3 mesiacov	Úprava uštieňenia	1x ročne
bradlá	Odstrepenie zablokovaní, vyčistenie a vyplnenie škry prúžnym materiálom	Obmedzenie voľného pohybu NK (E-c-906 - IV)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	1x ročne
opory a kridlá	Oprava deformácií, obnova náteru, riešenie dilatácií zábradlia	Korózia a deformácia výhyvom posunu kridiel (III)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	1x ročne
interiérová stena	Očistenie povrchov, aplikácia ochranného náteru	Znečistenie, inkrustácie (III-IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Oprava cudzieho zariadenia	1x ročne
	Oprava a zabezpečenie uchýpenia káblových vedení a chráničiek	Korózia chráničiek a poškodené úpevnenie	Stredná	Do 6 mesiacov		



PODCHOD PŘE PŘÍŠTĚKOU, HVEZDOBLAVŇOVOU A DOUČKOVSKOU ULICOU

Číslo stavby	Popis stavby	Popis činnosti	Přehled	Termín realizace	Typ záshahu	Periodičita kontroly
Čs17 podchod	Kompletní vyčištění podchodu od odpadů a zvýškov vybarvení	Znečištění, hygienické a bezpečnostní řítko	Vysoká	Okamžitě (do 14 dní)	Bežná údržba	1x měsíčně
Nosná konstrukce – strop	Zabezpečení vstupů proti neoprávněnému vstupu	Okapování neefektivní a řítkové správně	Vysoká	Do 6 měsíců	Technické opatření	1x pololetně
Nosná konstrukce – strop	Blauzostla betonu a výstuže (karbonátná, krytá, pemsoř)	Rozšíření korozie a nedostatečné krytí výstuže	Vysoká	Do 6 měsíců	Diagnostika	Při hlavní prohlídce
Nosná konstrukce – strop	Applikace ochranného nátěru na pasivující výstuže	Odlupování betonu, korozní výstuže (V)	Velmi vysoká	Do 6 měsíců	Sanace železobetonu	1x ročně
Obrábění	Odstáření porušené hydroizolace a realizace nové	Ochrana proti řádkému prenikání vlhkosti	Střední	Po sanaci	Preventivní ochrana	1x ročně
Podlaha podchodu	Identifikace příčin zatekání a návrh systému odvětrávání vody	Maslové zatekání (V)	KRITICKÁ	Do 6 měsíců	Rekonstrukce hydroizolace	1x pololetně
Čs17 objekt	Zabezpečení funkční odvětrávání vody, odstránění místa zadržávání	Neefektivní zátěže zatekání	Vysoká	Do 6 měsíců	Projektová příprava	1x ročně
Čs17 objekt	Pracovní zabezpečení	Zadržávání vody – umělé degradace	Střední	Do 6 měsíců	Rekonstrukce řístění	1x ročně
Čs17 objekt	Výpracování projektu kompletní obnovy	Riziko snížení životnosti vlivem degradace	Vysoká	Do 6 měsíců	Statistické posouzení	Při hlavní prohlídce
Čs17 objekt		Říhobodo živ stavební-technický stav (V)	Vysoká	Do 1 roka		

MOST NAD Ž. TRÁVOU, NITRŮ, ÚZÁMÍŘÍM A HOLEŠŮ UL.

Číslo stavby	Popis stavby	Popis činnosti	Přehled	Termín realizace	Typ záshahu	Periodičita kontroly
Čs17 most	Odstáření příčin zablokování, vyčištění dilatační žkry mezi NK a záverným mřížkom	Dřev	Priorita	Termín realizace	Typ záshahu	Periodičita kontroly
Spodní stavba – opory	Odstáření grafitu a aplikace anigrality nátěru	Zablokování nosné konstrukce (A-105 – IV)	Vysoká	Do 3 měsíců	Oprava / uvolnění pohybů	1x ročně
Nosná konstrukce	Sanace odlamovaného betonu, pasivácia a doplnění výstuže	Znečištění, mořná poškození krycí vrstvy	Střední	Do 6 měsíců	Údržba povrchů	1x ročně
Nosná konstrukce	Sanace spodnej hrany nosníkov, reprofiliácia a zvýšenie krytia výstuže	Odlamovanie betonu, obnovená a korodujúca výstuž (V)	Vysoká	Do 6 měsíců	Sanace železobetonu	1x ročně
Mostní zásek	Odstáření intruzí a záclon na boční hrane nosníkov	Nedostatečné krytí, obnovená a korodující výstuž (V)	KRITICKÁ	Do 6 měsíců	Kompletní sanace NK	1x ročně
Ložiská	Rekonstrukce vozových vrátné obnovy hydroizolace	Zatekání a degradace povrchů	Střední	Do 1 roka	Údržba / sanace	1x ročně
Mostní zásek	Oprava nebo výměna ocelových ložisk	Zčernění, kavný, trhliny (IV-V)	Vysoká	Do 6 měsíců	Rekonstrukce vrstvy	1x ročně
Zábradlí a zvodňlá	Vyčištění, oprava nebo výměna mostových záverů	Korozie a mořný vlivom na funkci (IV)	KRITICKÁ	Do 6 měsíců	Výměna / výměna MZ	1x ročně
Ochrana trate	Obnova nátěru, výměna poškozených částí	Korozie, zatekání, zanesení sítou (V)	Střední	Do 1 roka	Údržba ocelových prvků	1x ročně
Dlele mosta	Doplnění chybějícího krycího písku	Poškození ochranného zařízení (V)	Vysoká	Do 3 měsíců	Doplnění konstrukce	1x ročně
	Odstáření nežádoucí vegetace a oprava obkladu svahů	Poškození obkladu a vegetace (III-IV)	Střední	Do 1 roka	Údržba okolia	1x ročně

LAVKA PŘE PŘÍŠTĚKOU, SEVERNÍM OBKLADEM, NITRŮ A DRAŽKOVSKOU ULICOU

Číslo stavby	Popis stavby	Popis činnosti	Přehled	Termín realizace	Typ záshahu	Periodičita kontroly
Čs17 most	Vyčištění grafitu a sady, aplikace anigrality nátěru	Dřev	Priorita	Termín realizace	Typ záshahu	Periodičita kontroly
Nosná konstrukce – pilíře	Odstáření přírodních a pozdných tříln epoxidovou živkou, sledování vývoja tříln	Znečištění grafitu a záclon (čas B – IV)	Střední	Do 6 měsíců	Údržba povrchů	1x ročně
Nosná konstrukce – pilíře	Sanace odlamovaného betonu, pasivácia výstuže, ochranný nátěr v místě MZ	Příčné a podélné trhliny s inkruzí (C – IV)	Vysoká	Do 6 měsíců	Sanace tříln	1x ročně
Čs17 objekt	Oprava konstrukce schodiště, odstránění výstuže, anigrality nátěr	Odlamovanie betonu s obnovenou výstužou (C-a-312, 702 – IV)	Vysoká	Do 6 měsíců	Sanace železobetonu	1x ročně
Čs17 objekt	Čištění nářezů – chodník	Rozpad pláštěbetonové vrstvy (D-a-806 – IV)	Vysoká	Do 6 měsíců	Rekonstrukce vrstvy	1x ročně
Čs17 objekt	Čištění nářezů – chodník	Výměna ložisk a správné nastavení pemového bodu	KRITICKÁ	Do 6 měsíců	Repar / výměna ložisk	1x ročně
Čs17 objekt	Čištění záverů	Výměna mostových záverů a odstránění zatekání	Vysoká	Do 1 roka	Výměna MZ	1x ročně
Čs17 objekt	Čištění záverů	Obnova nátěru, výměna poškozených částí	Vysoká	Do 1 roka	Údržba ocelových prvků	1x ročně
Čs17 objekt	Čištění záverů	Doplnění chybějícího krycího písku	Střední	Do 1 roka	Pravidelná údržba	1x ročně
Čs17 objekt	Čištění záverů	Odstáření nežádoucí vegetace a vyčištění okolia	Střední	Do 6 měsíců	Údržba okolia	1x ročně

MOST ČEZ ŘEKU NITRŮ, NÁMČI, HVEZDOBLAVŇOVOU A DOUČKOVSKOU ULICOU

Číslo stavby	Popis stavby	Popis činnosti	Přehled	Termín realizace	Typ záshahu	Periodičita kontroly
Čs17 most	Geometrické sledování náblonu pilířů a diagnostika přířny	Dřev	Priorita	Termín realizace	Typ záshahu	Periodičita kontroly
Nosná stavba – pilíře	Rekonstrukce betonu v místě eroze spodnej části pilířů	Poškození / náblon pilířů (B-a-203 – V)	KRITICKÁ	Příběžně	Monitoring / statistické posouzení	Štvrťročně
Nosná stavba – pilíře	Čištění sítových tříln epoxidovou živkou	Eroze betonu útkom průřadové vody (B-d-316 – IV)	Vysoká	Do 6 měsíců	Sanace betonu	1x ročně
Nosná stavba – opory	Vyčištění od zatekání, aplikace ochranného nátěru	Povrchové síťové trhliny (B-d-371 – IV)	Vysoká	Do 6 měsíců	Sanace tříln	1x ročně
Nosná stavba – ocelová	Odstáření míst s povrchovou korozí a obnova nátěru	Záclon a degradácia povrchu (B-c-304 – IV)	Střední	Do 6 měsíců	Údržba povrchů	1x ročně
Nosná stavba – ocelová	Oprava nebo výměna poškozených dřevěných prvků mostovky	Ložiská korozie a odlupování nátěru (C-a-502, 571 – III)	Střední	Do 1 roka	Výměna prvků mostovky	1x ročně
Nosná stavba – ocelová	Vyčištění přírodních ložisk a zabezpečení odvětrávání vody	Biologická degradácia dřeva (C-b-546 – IV)	Vysoká	Do 2 měsíců	Údržba / oprava odvodnění	1x ročně
Nosná stavba – ocelová	Výřva správců na opravu poškozených a steroďovaných chrániček	Stojatá voda v ložiskách (C-s-932 – IV)	Střední	Do 6 měsíců	Opatření správcu siete	1x ročně

MOST ČEZ RÁMEHO NITRŮ, NÁMČI, HVEZDOBLAVŇOVOU A DOUČKOVSKOU ULICOU

Číslo stavby	Popis stavby	Popis činnosti	Přehled	Termín realizace	Typ záshahu	Periodičita kontroly
Čs17 most	Geometrické zameranie a diagnostika trvalého príbehbu	Dřev	Priorita	Termín realizace	Typ záshahu	Periodičita kontroly
Nosná stavba – opory a pilíře	Vyčištění od znečištění, aplikace ochranného nátěru	Trvalý príbehbu nosnej konstrukcie (A-102 – IV)	Vysoká	Příběžně	Diagnostika / monitoring	1x ročně
Nosná stavba – opory a pilíře	Odstáření přírodních a pozdných tříln epoxidovou živkou	Záclon, grafy, degradácia krycej vrstvy (B – IV)	Střední	Do 6 měsíců	Údržba povrchů	1x ročně
Nosná stavba – ocelová	Odstáření korozie, obnova ochranného nátěru	Příčna a pozdná trhliny na opore a křídlech	Vysoká	Do 6 měsíců	Sanace tříln	1x ročně
Nosná stavba – ocelová	Odstáření míst s povrchovou korozí a obnova nátěru	Hlboké korozie ocelového príbehbu (B-d-523 – IV)	KRITICKÁ	Do 6 měsíců	Sanace ocelové konstrukcie	1x ročně
Nosná stavba – ocelová	Rekonstrukce mostního záveru vrátane hydroizolácie a odvodnění	Záclon a povrchová korozia (C-a-571 – III)	Střední	Do 1 roka	Kompletní rekonstrukce	1x ročně
Nosná stavba – ocelová	Kompletní výměna záclonných bezpečnostních zařízení	Absence obranné vrstvy, degradácia betonových panelov	Vysoká	Do 1 roka	Výměna bezpečnostních zařízení	1x ročně
Nosná stavba – ocelová	Výřva správců sítě na opravu deformované konzoly	Deformácia ocelovej konzoly pod potrubím	KRITICKÁ	Do 3 měsíců	Opatření správcu siete	1x ročně
Nosná stavba – ocelová	Odstáření nežádoucí vegetace	Nežádouca vegetácia (J-1306 – III)	Střední	Do 6 měsíců	Údržba okolia	1x ročně



MOSTI ČEZ PÉRIODU ROBOČIA NA KÚRTOVNEJ ULICI						
Časť mosta	Popis činnosti	Dobud	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodičita kontroly
Kridlo opory (smr. Topoľčianska ul.)	Monitoring posunu kridla a príprava stabilizačných opatrení; vyplnenie praskliny sanačnou hmotou	Trvalý relatívny posun cca 10 cm, odtrhnutie kridla (A-103 – V; B-F-327 – V)	KRITICKÁ	Do 3 mesiacov	Typ zásahu	Periodičita kontroly
Spodná stavba – opora pri ul. Pri Dobrotke	Reprofilácia betónu v mieste erózie; spavenie koryta podľa opory	Erózia betónu účinkom príslušnej vody (B-c-316 – V) – riziko podmyvania	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Monitoring + stabilizácia	Štvrťročne
Spodná stavba – opora z kridla	Ošetrovanie trhlín epoxidovou živcou; vyčistenie a ochranný náter	Trhliny do 1,2 mm, odlamovanie betónu (B-c-312, 326 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanačia + vodohospodárske opatrenie	Ročne
Nová konštrukcia	Oprava miest odlamovania betónu s ošetrovaním výstuže	Ohrozená a korodujúca výstuž (C-3-312, 702, 711 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanačia žb NIK	Ročne
Uloženie nosnej konštrukcie	Odstránenie zablokovania; vyčistenie škáry a vyplnenie pružným materiálom; úprava uloženia	Ohmednenie vonného pohybu NIK (F-c-906 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Technická úprava uloženia	Ročne
Mostný zväzok	Kompletná rekonštrukcia mostného zväzku vrátane obnovy hydroizolácie	Porušená hydroizolácia (D-c-831 – V); zvlhčenie a vyplnenie povrchu	KRITICKÁ	Do 1 roka	Komplexná rekonštrukcia	Ročne
Ďalšia časť	Oprava rozpadu betónu a ošetrovanie výstuže	Lokálny rozpad betónu s obnaženou výstužou (D-c-702, 711 – IV)	KRITICKÁ	Do 1 roka	Sanačia žb prvkov	Ročne
Zábradlie	Obnova ochranného náteru a odstránenie korózie	Korózia oceľových zbraňadiel (H-2-1202 – III)	Vysoká	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	Ročne
Časť most	Diagnostika betónu a výstuže NIK; kontrola prírastkov; aktualizácia prepočtu zaťažiteľnosti	SIS V – žij; výskyt spracovateľných porúch a znížená zaťažiteľnosť	Stredná	Do 1 roka	Diagnostika + statické posúdenie	Ročne
			Vysoká	Do 6 mesiacov		Pri hlavnej prehliadke

